



IBERMÓDULO

SEDE

Zona Industrial Murteira - Apartado 194
2135-311 Samora Correia
Tel. 263 658 034 / 263 652 220
Fax: 263 652 222
E-mail: geral@ibermodulo.pt
www.ibermodulo.pt

Proposta Nº 19160V-SG 2/3

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 1 | DESCRIÇÃO DA PROPOSTA E PREÇO | |
| 1.1 | A nossa proposta de preços diz respeito ao fornecimento e transporte de Módulos Pré-Fabricados , conforme v/consulta e nas seguintes condições, de acordo com o desenho | |
| 2 | DESCRIÇÃO | Valor/Unit |
| 2.1 | 10 Módulos Amplos de 4.50x2.44 para Apoio á Atividade Piscatória | |
| 2.1.1 | Módulo de 4,50x2,44m amplo que inclui: 01 Porta exterior dupla com (aproximadamente 1600x2000) c/soleira (em painel isotérmico 30mm) 01 Armadura 2x36W com lâmpadas 01 Interruptor Unipolar com calha 01 Tomada schuko 2P+T BR 01 Quadro de 6md com tampa Pavimento em placas de Viroc de 19mm Pintura Anticorrosiva na estrutura do módulo Revestimento do módulo a madeira de pinho tratada e envernizada Transporte dos módulos | |
| | Valor de Venda (10 unidades x 7 485,00€) Nota: Ao valor total da proposta de 74 850,00€ (setenta e quatro mil oitocentos e cinquenta euros), acresce o IVA á taxa legal em vigor de 23% de 17 215,50€ (dezassete mil duzentos e quinze euros e cinquenta cêntimos), o que perfaz um total de 92 065,50€ (noventa e dois mil sessenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) | 74 850,00€ |
| | | |
| | Especificação da pintura anticorrosiva | |
| | Pintura anticorrosiva na estrutura dos módulos | |
| | (Esquema de pintura em anexo) | |
| | <u>Protecção Anticorrosiva:</u> -Metalização por projecção de zinco -2 demãos com 100 microns secos totais de C-Thane S288 Mio Ref^a, 7P-288 | |
| 3 | CONDIÇÕES DE FATURAÇÃO E PAGAMENTO | |
| 3.1 | Faturação: Com a entrega do equipamento | |
| 3.2 | Pagamento: A 30 dias da data de receção da fatura | |
| 4 | LOCAL DE ENTREGA | |
| 4.1 | Praia da Salema – Freguesia de Budens | |
| 5 | PRAZO DE ENTREGA | |
| 5.1 | Prazo máximo de 45 dias a contar da data da assinatura do contrato | |



IBERMÓDULO

SEDE

Zona Industrial Murteira - Apartado 194
2135-311 Samora Correia
Tel. 263 658 034 / 263 652 220
Fax: 263 652 222
E-mail: geral@ibermodulo.pt
www.ibermodulo.pt

Proposta Nº 19160V-SG 3/3

| | |
|----------|--|
| 6 | GARANTIA |
| 6.1 | 2 anos, contra defeitos de fabrico |
| 7 | EXCLUSÕES |
| 7.1 | Nivelamento do terreno. Fornecimento e construção de bases para assentamento dos módulos. |
| 7.2 | Prejuízos ocasionados por dificuldades de acesso ao local de descarga. |
| 7.3 | Mobiliário e outro equipamento além do descrito. |
| 7.4 | Manutenção dos aparelhos de ar condicionado (podemos fazer mediante orçamento específico). |
| 7.5 | Tomadas de energia extras, tomadas de rede e informática. |
| 7.6 | Ligação às redes gerais de abastecimento de água, esgotos, eletricidade e à terra. |
| 7.7 | Rede de abastecimento de água deve ter uma pressão máxima de 3,00Kg |
| 7.8 | Termoacumulador: este não deve ser ligado a energia elétrica, sem que se proceda ao enchimento do mesmo, visto provocar avarias |
| 7.9 | Acessórios dos sanitários (porta-rolos, dispensador de toalhetes, sabonetes, etc..) |
| 7.10 | Termo de responsabilidade para EDP (podemos tratar mediante orçamento específico). |
| 7.11 | Responsabilidade nas avarias dos equipamentos, originados pela variação anormal da tensão da fonte de alimentação de energia elétrica. |
| 7.12 | Prejuízos provocados no equipamento, por acidente, atos de vandalismo e fenómenos da natureza. |
| 7.13 | Manutenção e limpeza dos módulos, telhados e caleiras. |
| 7.14 | Paralisação não prevista por indução ou outra formação não indicada. |
| 7.15 | Custos extras de medicina no trabalho. |
| 7.16 | Processos de certificação |
| 7.17 | Processo de licenciamento, licenças e taxas camarárias. |
| 7.18 | Todos os trabalhos não incluídos no presente orçamento. |
| 7.19 | IVA à taxa de 23% em vigor. |
| 8 | VALIDADE DA PROPOSTA |
| 8.1 | 66 Dias |

SG 26 fev 19